



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
RIFORME E SVILUPPO



MINISTERO
DELL'INTERNO

Reg. pubb. n. _____ del _____

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 86/24 del 21.03.2024


OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PALAZZO MUNICIPALE, IMMOBILI COMUNALI 'SOCIAL HOUSING' E SEDE AVIS. APPROVAZIONE 2° S.A.L. EQUIVALENTE AL FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI E COMPETENZE PROFESSIONALI. CUP. B72H23011150006; CIG. A006305779; PNRR - M2C4 - INV. 2.2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la D.G.C. n. 63/23 del 19.04.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici sul palazzo municipale e sugli immobili comunali "Social Housing" e Sede Avis, ammontante ad € 50.000,00, di cui € 42.250,00 per opere a base d'asta (comprendenti € 750,00 per oneri della sicurezza D. Lgs. 81/2008 e smi) ed € 7.750,00 quali somme a disposizione (comprendenti € 4.225,00 per Iva 10% ed € 3.525,00 per progettazione, D.L. e RUP) e comprendente i seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Computo Metrico Estimativo; Elenco Prezzi; Elaborati grafici comprendenti nr. 1 tavola; DATO ATTO la spesa è finanziata dai 50.000,00 € di cui all'art. 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, sull'annualità 2023, giusto inserimento nel Bilancio 2023, approvato con D.C.C. n. 40/22 del 21.12.2022; RILEVATO che, al fine di affidare in appalto ed eseguire i previsti lavori nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, l'ing. Riccardo Paolotti ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

DATO ATTO CHE:

- con D.U.T. n. 207/23 del 28.08.2023 è stata individuata la procedura da seguire, con la RdO n. 3735906 che è stata gestita in via telematica avvalendosi di Consip SpA attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando n. 1 operatore economico attinto all'elenco degli operatori economici preventivamente costituito presso questa Amministrazione, in possesso di qualificazione adeguata all'importo e natura dei lavori da eseguire, scelti sul portale Mepa Consip, con la relativa offerta da caricare sul portale in parola entro le ore 12,00 del giorno 11.09.2023, termine ultimo di chiusura della RdO;
- con D.U.T. n. 215/23 si è dato evidenza dei problemi registrati sul portale Me-Pa per il caricamento della documentazione riferita al Bando in oggetto, concedendo alla Ditta invitata alla citata RdO n. 3263823, la possibilità di consegnare la documentazione richiesta dal Bando - entro la scadenza prorogata a giovedì 14 settembre 2023, h. 17 - mediante invio della documentazione richiesta alla casella Pec del Comune;
- con D.U.T. n. 217/23 del 14.09.2023 detti lavori di installazione di nuovi impianti fotovoltaici sul palazzo municipale e sugli immobili comunali "Social Housing" e Sede Avis sono stati aggiudicati in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano', per l'importo contrattuale di € 40.750,00, oneri della sicurezza compresi e Iva come di legge esclusa;
- con la medesima D.U.T. n. 217/23 si è proceduto con l'impegno della somma complessiva di € 50.000,00, di cui alla D.G.C. n. 63/23 del 19.04.2023, dando atto che la somma occorrente, è disponibile al cod. 01.05.2 cap. 4015/1 del Bilancio 2023 del Comune di Casalino, gestione corrente, prendendo atto del finanziamento garantito dal PNRR – M2C4 – INV. 2.2;
- detti lavori hanno regolarmente preso avvio il 15.09.2023;
- la D.L. ha fatto pervenire in data 04.12.2023 lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, unitamente al Certificato di pagamento n. 1, per l'importo di € 25.000,00, oltre Iva come di legge, approvato con D.U.T. n. 295/23, unitamente alla liquidazione della fattura n. 3 del 05.12.2023 di € 27.500,00, di cui € 2.500,00 per Iva 10% in scissione di pagamento, emessa dalla Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano';



PRESO ATTO CHE:

- la D.L. ha prodotto in data 12.02.2024 lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, unitamente al Certificato di pagamento n. 2, per l'importo di € 15.750,00, oltre Iva come di legge;

- la Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano', ha fatto pervenire la fattura n. 2 del 16.02.2024 di € 17.325,00, di cui € 1.575,00 per Iva 10% in scissione di pagamento;

- la D.L., nella figura dell'ing. Riccardo Paolotti con studio in Via P. Nenni 4 a Casalino, ha fatto pervenire la fattura n. 4/FE del 16.02.2024, relativa alle competenze professionali, pari ad € 3.525,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi;

VISTI i provvedimenti DCC n. 35/2023 e DGC n. 49/2024;

RITENUTO nulla-ostare all'approvazione del suddetto S.A.L..n. 2, della relativa fattura e del documento fiscale relativo al Professionista incaricato, cui risulta allegato Durc in corso di validità, per permetterne la successiva liquidazione, prendendo atto della disponibilità presente al cod. 01.05.2 cap. 4015/1 del Bilancio 2024 del Comune di Casalino, gestione corrente;

ACQUISITO dal Servizio Finanziario il visto di copertura finanziaria attestante altresì la regolarità contabile della spesa, secondo quanto previsto dal novellato art. 151 comma 4° del T.U.;

VISTI la Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare i provvedimenti DCC n. 35/2023 e DGC n. 49/2024.

DI PRENDERE ATTO CHE:

- la D.L. ha prodotto in data 12.02.2024 lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, unitamente al Certificato di pagamento n. 2, per l'importo di € 15.750,00, oltre Iva come di legge.

- la Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano', ha fatto pervenire la fattura n. 2 del 16.02.2024 di € 17.325,00, di cui € 1.575,00 per Iva 10% in scissione di pagamento.

- la D.L., nella figura dell'ing. Riccardo Paolotti con studio in Via P. Nenni 4 a Casalino, ha fatto pervenire la fattura n. 4/FE del 16.02.2024, relativa alle competenze professionali, pari ad € 3.525,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi.

DI APPROVARE il suddetto S.A.L..n. 2, la relativa fattura ed il documento fiscale relativo al Professionista incaricato, cui risulta allegato Durc in corso di validità, per permetterne la successiva liquidazione, prendendo atto della disponibilità presente al cod. 01.05.2 cap. 4015/1 del Bilancio 2024 del Comune di Casalino, gestione corrente.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della Società e del Professionista sopra meglio generalizzati, con imputazione sull'impegno assunto e per gli importi suindicati.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI COMUNICARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l'ing. Nico COMINETTO.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Nico COMINETTO)

COMUNE DI CASALINO

Servizio Finanziario

(art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000)

VISTO: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Casalino, 25/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Etienne BALOSSIN)