



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Reg. pubb. n. _____ del _____

AREA TECNICO – MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 125/25 dell' 11.04.2025

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PALAZZO MUNICIPALE, IMMOBILI COMUNALI 'SOCIAL HOUSING' E SEDE AVIS. INCARICO PER ADEGUAMENTI IMPIANTI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE CUP. B72H23011150006; CIG. B679CFDE82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATA la D.G.C. n. 63/23 del 19.04.2023 di approvazione del progetto esecutivo relativo all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici sul palazzo municipale e sugli immobili comunali "Social Housing" e Sede Avis, ammontante ad € 50.000,00, di cui € 42.250,00 per opere a base d'asta (comprendenti € 750,00 per oneri della sicurezza D. Lgs. 81/2008 e smi) ed € 7.750,00 quali somme a disposizione (comprendenti € 4.225,00 per Iva 10% ed € 3.525,00 per progettazione, D.L. e RUP) e comprendente i seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Computo Metrico Estimativo; Elenco Prezzi; Elaborati grafici comprendenti nr. 1 tavola; DATO ATTO la spesa è finanziata dai 50.000,00 € di cui all'art. 1, comma 29, della Legge n. 160/2019, sull'annualità 2023, giusto inserimento nel Bilancio 2023, approvato con D.C.C. n. 40/22 del 21.12.2022; DATO ATTO CHE:

- con D.U.T. n. 207/23 del 28.08.2023 è stata individuata la procedura da seguire, con la RdO n. 3735906 che è stata gestita in via telematica avvalendosi di Consip SpA attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando n. 1 operatore economico attinto all'elenco degli operatori economici preventivamente costituito presso questa Amministrazione, in possesso di qualificazione adeguata all'importo ed alla natura dei lavori da eseguire;
- con D.U.T. n. 217/23 del 14.09.2023 detti lavori di installazione di nuovi impianti fotovoltaici sul palazzo municipale e sugli immobili comunali "Social Housing" e Sede Avis sono stati aggiudicati in via definitiva, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano', per l'importo contrattuale di € 40.750,00, oneri della sicurezza compresi e Iva come di legge esclusa;
- con la medesima D.U.T. n. 217/23 si è proceduto con l'impegno della somma complessiva di € 50.000,00, dando atto che la somma occorrente, è disponibile al cod. 01.05.2 cap. 4015/1 del Bilancio 2023 del Comune di Casalino, gestione corrente;
- detti lavori hanno regolarmente preso avvio il 15.09.2023;
- la D.L. ha fatto pervenire in data 04.12.2023 lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1, unitamente al Certificato di pagamento n. 1, per l'importo di € 25.000,00, oltre Iva come di legge, approvato con D.U.T. n. 295/23, unitamente alla liquidazione della fattura n. 3 del 05.12.2023 di € 27.500,00, di cui € 2.500,00 per Iva 10% in scissione di pagamento, emessa dalla Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano';
- la D.L. ha prodotto in data 12.02.2024 lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, unitamente al Certificato di pagamento n. 2, per l'importo di € 15.750,00, oltre Iva come di legge;
- la Ditta 'F.J. Srls (Facile Job Srls) c.f.-p.i 12635220960, con sede legale in Via Magenta n. 85 a Milano', ha fatto pervenire la fattura n. 2 del 16.02.2024 di € 17.325,00, di cui € 1.575,00 per Iva 10% in scissione di pagamento;
- la D.L., nella figura dell'ing. Riccardo Paolotti con studio in Via P. Nenni 4 a Casalino, ha fatto pervenire la fattura n. 4/FE del 16.02.2024, relativa alle competenze professionali, pari ad € 3.525,00, oneri fiscali e previdenziali inclusi;

VISTI i provvedimenti DCC n. 35/2023 e DGC n. 49/2024;

DATO ATTO che risulta agli atti il C.R.E. dell'opera;

RITENUTO necessario acquisire apposito preventivo per la sostituzione degli interruttori di protezione dei tre impianti fotovoltaici e per la posa di nr. 3 scaricatori, richiesti nell'ambito della pratica di connessione alla rete elettrica nazionale dei tre impianti fotovoltaici (10kwp – 10kwp – 6kwp) di proprietà comunale;

CONTATTATA la ditta GP Impianti Elettrici con sede in Casalino (NO), Via Novara 5 in Frazione Cameriano, che ha emesso un preventivo di € 2.860,00, oltre Iva, per un totale di € 3.146,00;



DATO ATTO che detto preventivo è stato ritenuto congruo e che nulla osta alla sua accettazione, con l'impegno economico di € 3.146,00 che può essere prenotato all'int. cod. n. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

ACQUISITO dal Servizio Finanziario il visto di copertura finanziaria attestante altresì la regolarità contabile della spesa, secondo quanto previsto dal novellato art. 151 comma 4° del T.U.;

VISTI la Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI DARE ATTO CHE:

- relativamente all'opera collaudata 'Installazione di nuovi impianti fotovoltaici sul palazzo municipale e sugli immobili comunali "Social Housing" e Sede Avis', si è ritenuto necessario acquisire apposito preventivo per la sostituzione degli interruttori di protezione dei tre impianti fotovoltaici e per la posa di nr. 3 scaricatori, richiesti nell'ambito della pratica di connessione alla rete elettrica nazionale dei tre impianti fotovoltaici (10kwp – 10kwp – 6kwp) di proprietà comunale.

- la ditta GP Impianti Elettrici con sede in Casalino (NO), Via Novara 5 in Frazione Cameriano, che ha emesso un preventivo di € 2.860,00, oltre Iva, per un totale di € 3.146,00.

- detto preventivo è stato ritenuto congruo e che nulla osta alla sua accettazione, con l'impegno economico di € 3.146,00 che può essere prenotato all'int. cod. n. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

- si provvederà alla liquidazione del corrispettivo di cui alla prestazione illustrata con preventivo n. 22/2025, mediante redazione di apposita determinazione attestante l'avvenuto regolare adempimento delle prestazioni effettuate, nonché previa acquisizione di regolare fattura.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI DICHIARARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l' ing. Filippo FOSSATI.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Sergio FERRARI)

COMUNE DI CASALINO

Servizio Finanziario

(art.151, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000)

VISTO: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Casalino, 24/04/25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Etienn BALOSSINI)